

Заходи з енергозбереження.

Інформація щодо реалізації заходів “Програми енергозбереження та енергоефективності м. Чорноморська на 2015-2018 роки” у 2016 році Комунальним підприємством «Чорноморсьководоканал».

№ з/п	Найменування заходу з енергозбереження	Кількісний показник, шт		Загальний обсяг фінансування, тис. грн.		Місцеві бюджети, тис. грн.		Інші джерела, тис. грн. (кошти підприємства)		Економічний ефект	Стан виконання заходу програми
		Передбачено програмою	фактично профінансовано	Передбачено програмою	фактично профінансовано	Передбачено програмою	фактично профінансовано	Передбачено програмою	фактично профінансовано		
Капітальний ремонт насосних станцій з заміною насосного обладнання											
1	ПНС вул. Олександрійська, 2В	1	-	750	-	750	-	-	-		Не виконано. Відсутність коштів
2	ПНС вул. 1 Травня, 18В	1	-	800	-	800	-	-	-		Не виконано. Відсутність коштів
3	ПНС вул. Паркова, 36	1	1	700	343,7	700	-	-	343,7	49,14 тис грн за 2 півріччя 2016р	Виконано повністю
4	Встановлення вузлів обліку води на 15 насосних станціях	4	-	102	-	102	-	-	-	Не передбачено	Не виконано. Відсутність коштів
5	Встановлення вузлів обліку водопостачання на 214 вводах житлових будинків	61	67	780	661,5	780	-	-	661,5	Не передбачено	Виконано повністю
	Усього	68	68	3132	1005,2	3132	-	-	1005,2		